

2015 - 2019

**ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ**

**ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**

1. **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ** (Το έργο αφορά στη συλλογή των λυμάτων του δομημένου τμήματος των οικισμών Αγ. Παρασκευής – Μονόλιθου του Δήμου Θήρας και τη μεταφορά τους στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου) **3.037.500 €**
2. **«Σύστημα Διαχείρισης και Τηλε-εποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας»** (Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου της ΔΕΥΑ Θήρας) **2.999.621,00 €**

**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ**

3. **«Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 19 tn με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και υδραυλικό γερανό και αρπάγη του Δήμου Θήρας»** **145.000 €**
4. **«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Θήρας & λοιπές δράσεις», συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€** (111.800,00 € ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ +33.200,00 € ίδιοι πόροι Δήμου)
5. **«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας» συνολικού προϋπολογισμού 810.000,00** (216.000,00 € ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ +594.000,00 € ίδιοι πόροι Δήμου)

**Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου**

6. **Προσθήκη κατ επέκταση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Οίας και ανακαίνιση υφιστάμενων σχολικών χώρων** **1.880.000€**
7. **Υποδομές και εξοπλισμός για το ISPS στον όρμο Φηρών και στο λιμένα Αθηνιού,** **636.007€**
8. (Αφαλάτωση και συνοδά έργα Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρα , ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000.000)

## Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

9. **Επισκευή Λιμένα Αθηνιού**, Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Προυπολογισμός 8,4 εκ. Ευρώ

## Αθλητικές υποδομές

10. **Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου για τη φιλοξενία και πολιτιστικών δραστηριοτήτων**, Προυπολογισμός 196.111, 20 €

## **ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

Εδώ περιλαμβάνονται μια σειρά από έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία και ενταγμένα σε επιχειρησιακά προγράμματα όπου φορέας υλοποίησης είναι το κεντρικό κράτος είτε η περιφέρεια. Απαραίτητη είναι η συνέργεια όλων των φορέων ώστε τα έργα να προχωράνε απρόσκοπτα

11. **Τίτλος έργου: Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)**

**Δικαιούχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Βιώσιμες Μεταφορές

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού δικτύου Αεροδρομίου - Φηρών - Βουρβούλου - Οίας στη Θήρα. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στον βασικό άξονα (8,9 χλμ) και τις συνδετήριες οδούς (3,9 χλμ).

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	6.297.500 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 6.297.500 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	3.203.667 €
Ποσοστό απορρόφησης	50.87 %
Εναρξη	1/1/2014
Λήξη	31/12/2018

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 από τις 7 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19 - Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Έγινε ειδική πρόσκληση. Εκκρεμεί η διόρθωση της απαλλοτριώσης)

## 12. Τίτλος έργου: Ύδρευση Εμπορείου Θήρας

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Προστασία Περιβάλλοντος

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. την ημέρα και των συνοδών έργων αυτής καθώς και επέκταση δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 30.000 μέτρων, με το οποίο θα καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγ. Γεωργίου, και Εξωμύτη.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	4.274.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 4.274.000 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	0 €
Ποσοστό απορρόφησης	0.00 %
Εναρξη	31/7/2019
Λήξη	31/12/2021

Δεν έχει γίνει ακόμα η προέγκριση της δημοπράτησης (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19 - Προεγκρίθηκε 5/12 η δημοπράτηση του υποέργου των δικτύων. Δημοπρατήθηκε 25/1. Έκπτωση 44,66%. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας της αφαλάτωση)

## 13. Τίτλος έργου: Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

**Θεματικοί Στόχοι:** Προστασία Περιβάλλοντος

**Ταμείο:** Ταμείο Συνοχής

Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φηρών, Ημεροβιγίου, Βουρβούλου, και Καρτεράδου Δήμου Θήρας, για την επίτευξη αυξημένης δυναμικότητας ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 κατοίκων.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	3.264.912 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 3.264.912 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	160.000 €
Ποσοστό απορρόφησης	4.90 %
Εναρξη	21/12/2018
Λήξη	30/6/2021

Για το έργο έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου

#### 14. Τίτλος έργου: Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Προστασία Περιβάλλοντος

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 2.000 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Φηρών, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου, καθώς και των συνοδών έργων αυτής.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	2.719.818 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 2.719.818 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	0 €
Ποσοστό απορρόφησης	0.00 %
Εναρξη	21/3/2019
Λήξη	30/6/2021

Για το έργο έχει υπογραφεί 1 από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (Σύμφωνα με περιφέρεια ως 13/3/19 - Προεγκρίθηκε 6/11 η δημοπράτηση του υποέργου των συνοδών. Δημοπρατήθηκε 27/12. Μειοδότης Έρμων με 33,17% έκπτωση. Προεγκρίθηκε 26/2 η υπογραφή σύμβασης. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης)

#### 15. Τίτλος έργου: Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατασκευή 4 τεχνητών υφάλων, συνολικού μήκους 320μ. και τοποθέτηση αμμώδους υλικού σε μήκος 620μ., για την προστασία της παραλίας Καμαρίου από τη διάβρωση.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	1.800.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 1.800.000 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	0 €
Ποσοστό απορρόφησης	0.00 %
Εναρξη	31/3/2020
Λήξη	31/12/2023

Δεν έχει γίνει ακόμα η προέγκριση της δημοπράτησης ( επιπλέον δεν φαίνεται στη σελίδα της Περιφέρειας εκεί που είναι οι ενταγμένες πράξεις μέχρι 13/3/19- δεν γνωρίζω τι σημαίνει αυτό- μήπως ότι το έργο θα σταματήσει ? )

**16. Τίτλος έργου: Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας**  
**Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Κοινωνική Ένταξη

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αποπεράτωση και προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στο Εμπορείο Θήρας δυναμικότητας 75 νηπίων και 25 βρεφών, του οποίου έχει ήδη κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός από ίδιους πόρους του Δήμου.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	966.750 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 966.750 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	229.066 €
Ποσοστό απορρόφησης	23.69 %
Εναρξη	14/12/2017
Λήξη	31/12/2020

Για το έργο έχει υπογραφεί 1 από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Είχε γίνει διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιριού. Στάδιο υλοποίησης τοιχοποιίας )

**17. Τίτλος έργου: Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας**  
**Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Προστασία Περιβάλλοντος

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης μήκους 8,4 χλμ. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή μίας νέας δεξαμενής, η ενίσχυση δύο υφιστάμενων δεξαμενών και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	927.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 927.000 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	0 €
Ποσοστό απορρόφησης	0.00 %
Εναρξη	31/5/2019
Λήξη	31/12/2020

Το έργο δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- Προεγκρίθηκε 29/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 28/12. μειοδότης Κόσμος

ΑΤΕ με έκπτωση 53,84%, ο οποίος δεν υπέβαλε τεκμηρίωση έκπτωσης (αποσύρθηκε). Ζητήθηκε τεκμηρίωση από το 2ο (Νικολιάς )

**18. Τίτλος έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας**  
**Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου με μια σειρά από παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και ψυκτών, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κτλ.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	781.200 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 781.200 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	0 €
Ποσοστό απορρόφησης	0.00 %
Εναρξη	31/10/2019
Λήξη	30/6/2021

Δεν έχει γίνει ακόμη η προέγκριση της δημοπράτησης (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- είναι στο Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση )

**19. Τίτλος έργου: Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας**  
**Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα:** Νότιο Αιγαίο

**Θεματικοί Στόχοι:** Προστασία Περιβάλλοντος

**Ταμείο:** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μήκους 5 χλμ. περίπου, δύο δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 100 κ.μ. περίπου και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου της ΔΕΥΑ Θήρας στην περιοχή του Βουρβούλου.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης	202.450 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ.	/ 202.450 €
Επιχορήγηση	
Πληρωμές	193.556 €
Ποσοστό απορρόφησης	95.61 %
Εναρξη	6/10/2017
Λήξη	30/6/2019

Για το έργο έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19 - Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε)

Παραθέτω και κάποια έργα που δεν τα βλέπουμε στην σελίδα του υπουργείου αλλά είναι ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου ( ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου)

Ενταγμένα έργα μέχρι 13/03/19 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου							
Αξο νας Προ τερ	Τίτλος Έργου	Δικαι ούχος	Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσ εις	Πληρ ωμές Έργου	Παρατηρήσ εις	Ημερομ ηνία Ένταξ ης/ Τροπ/ ση
2	Εξωτερικό Δίκτυο Υδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρα	192.600,00	176.718,8	176.718,8	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθη κε. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης	5/10/2016 24/10/201 7
4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	126.360,00	126.360,00	0	Δεν έχει λειτουργήσει δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακοπο ιού μετά από 2 σχετικές προκηρύξεις -05.11.2017: αποστολή νέας προκήρυξης προς ΑΣΕΠ	26/9/2016
4	Κέντρο Κοινοτή τητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	168.480,00	168.480,00	86.557,31	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017- με την τροποποίηση της εξειδίκευ σης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ	21/9/2016

						(2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρημα τοδότησης για 3 επιπλέον έτη - αναμένεται υποβολή τροποποιο ημένων ΤΔΠ	
--	--	--	--	--	--	--	--